

# 青野沢川河川災害復旧工事（その1）

## 2017年1月 工事だより

工期：2014年12月17日 ～  
2018年3月23日

### 工事進捗状況

工種	進捗率	備考
河川土工	56.8 %	掘削、盛土
護岸工	19.7 %	基礎工、法覆護岸他
排水工	0.0 %	水路、管路、樹他
付属構造物工	27.3 %	階段他
構造物撤去工	61.7 %	無筋コン、鉄筋コン
地盤改良工	27.0 %	地盤改良
樋門・樋管本体工	33.5 %	樋門・樋管4基
鋼橋上部	49.5 %	鋼単純非合成箱桁橋他
橋梁下部	27.7 %	橋台2基、場所打ち杭
構造物撤去工	79.6 %	旧橋撤去
仮設工	48.2 %	工事用道路、水替え他

### トピックス

#### けんせつ小町とは？

建設業界で働く女性を表す愛称です。これまで、「土木女子」及びその略称である「どぼじょ」との愛称が用いられてきましたが、土木だけではなく建設業界全体に女性進出が見られることや、国が建設現場で働く女性の割合を5年で2倍にする計画を立てていることから、新たな名称を策定しさらに振興を図ることとなっています。大きなモノ作りに興味のある方は、男女問わずに是非とも建設業と一緒に働きましょう！



当社の女性職員も「けんせつ小町」の活躍を国から表彰されました

### 施工状況



全景写真

港橋の工事は、左岸側の基礎杭を進めています。1月中旬には右岸側へ移動し、引き続き基礎杭打設を行います。

堤防工事は、仮締め切りの切り替えが終わりましたら右岸下流部の工事に着手します。

#### 場所打ち杭工（左岸A1）



掘削状況



鉄筋建込み状況



コンクリート打設状況

#### 法覆護岸工（右岸上流）



コンクリートブロック設置状況

#### 盛土工（左岸下流）



敷き均し状況

#### 仮締め切り工（右岸下流）



鋼矢板打設状況

### 工事担当者から一言



現場代理人 長谷川 潤

あけまして おめでとうございます。

工事進捗率もようやく35%を超えてきてまして、少しずつではありますが、堤防の最終形が見えてきたのではないかと思います。これからは、新しい港橋の架設工事がメインとなってきますので、楽しみにして下さい。

昨年は、太平洋側から東北初の台風上陸や、連続して台風が直撃するなど自然の猛威を実感させられましたが、なんとか無事故無災害で一年を終えることができました。本年も、安全第一で、近隣の皆様に御迷惑をおかけしないように工事を進めていきたいと考えています。



#### 連絡先

事務所 住所：気仙沼市唐桑町出山240-5

電話：0226-31-3201 FAX：0226-31-3510

ホームページ： <https://www.takenaka-doboku.co.jp/aonosawa/index.html>

人と地球の架け橋に

