

青野沢川河川災害復旧工事（その1）

2017年4月 工事日より

工期：2014年12月17日 ~
2018年3月23日

工事進捗状況

工種	進捗率	備考
河川土工	58.6 %	掘削、盛土
護岸工	25.9 %	基礎工、法覆護岸他
排水工	0.0 %	水路、管路、樹他
付属構造物工	38.2 %	階段他
構造物撤去工	64.1 %	無筋コン、鉄筋コン
地盤改良工	27.0 %	地盤改良
樋門・樋管本体工	35.1 %	樋門・樋管4基
鋼橋上部	49.7 %	鋼単純非合成箱桁橋他
橋梁下部	84.0 %	橋台2基、場所打ち杭
構造物撤去工	100.0 %	旧橋撤去
仮設工	53.5 %	工事用道路、水替え他

トピックス



ドローン撮影

現場の施工状況を広範囲に把握するため、ドローンを導入しました。ところで、なぜドローンと呼ぶのでしょうか？これは、ドローンの起動音が、蜂の飛んでいる音に似ていることから、雄のミツバチを意味するdrone「ドローン」になったという説が有力です。現場でドローンが飛んでいるのを見かけたら、ぜひ音も聞いてみてください！



ドローン
『Pantom3』

上流側 全景

施工状況



右岸側

左岸側

全景写真

港橋工事は、両岸の7-チツグ コンクリート打設が終了しました。引き続き、壁を立ち上げていきます。
堤防工事は、右岸下流側の護岸基礎や法覆護岸工を進めています。

港橋下部工



7-チツグ コンクリート打設



大型移動型枠 建込み



鉄筋組立

構造物撤去工



撤去状況（上流部）

取付け工



船着き場土間コンクリート

法覆護岸工



ブロック設置完了（河床部）

工事担当者 から一言



工事担当 武藤 圭佑

埼玉県出身の25歳、今年2年目になります。前の現場は、気仙沼の三陸道の改良工事で、まさか隣の現場に移動することになるとは思いませんでした（汗）現場が滞りなく進められるよう、一生懸命頑張っていきますので、どうぞよろしくお願い致します。



切土掘削

橋台工

連絡先

事務所 住所：気仙沼市唐桑町出山240-5
電話：0226-31-3201 FAX：0226-31-3510
ホームページ： <https://www.takenaka-doboku.co.jp/aonosawa/index.html>