

青野沢川河川災害復旧工事（その1）

2018年1月 工事だより

工期：2014年12月17日 ～
2018年3月23日

工事進捗状況

工種	進捗率	備考
河川土工	90.7 %	掘削、盛土
護岸工	62.9 %	基礎工、法覆護岸他
排水工	0.0 %	水路、管路、樹他
付属構造物工	57.4 %	階段他
構造物撤去工	86.7 %	無筋コン、鉄筋コン
地盤改良工	100.0 %	地盤改良
樋門・樋管本体工	100.0 %	樋門・樋管4基
鋼橋上部	95.8 %	鋼単純非合成箱桁橋他
橋梁下部	100.0 %	橋台2基、場所打ち杭
構造物撤去工	100.0 %	旧橋撤去
仮設工	88.1 %	工事用道路、水替え他

お知らせ

～ 道路の切り替え ～



1月下旬に『道路の切り替え』を予定しています。ご理解とご協力の程、宜しくお願いします。



道路切替後、元の道路部の工事を行います

施工状況



左岸側
右岸側

全景写真
国道45号より上流左岸側は、天端コンクリートを残すのみとなり、完成に近づいています。下流左岸側は、港橋周りのプレロードも終わり、被覆ブロックを施工中です。下流右岸側は、被覆ブロックの上に腹付け盛土をしています。

盛土工（右岸No.5）



腹付け盛土

法覆護岸工（左岸No.4）



被覆ブロック設置

仮締切り工（左岸No.7）



IV型矢板 打替え状況

天端工（左岸No.5）



法肩ブロック設置

天端工（左岸No.11）



型枠組立

構造物撤去工（左岸No.7）



既設護岸撤去完了

施工業者にQ&A



現場代理人 長谷川 潤

あけまして おめでとうございます。

工事進捗率はいよいよ75%になりました。昨年は新しい港橋の架設や河川内護岸工事がメインでしたが、これからは堤防の完成に向けて仕上げの段階になっていきます。

近接工事では、国道45号線周りの工事や防潮堤の整備工事も始まりました。本年も周辺工事と調整を取りながら、近隣の皆様に御迷惑をおかけしないように安全第一で工事を進めていきたいと考えています。

本年も宜しくお願い致します！



連絡先

事務所 住所：気仙沼市唐桑町上山240-5

電話：0226-31-3201 FAX：0226-31-3510

ホームページ： <https://www.takenaka-doboku.co.jp/aonosawa/index.html>

人と地球の架け橋に
竹中土木