

青野沢川河川災害復旧工事（その1）

2018年10月 工事だより

工期：2014年12月17日 ～

2018年11月30日（予定）

工事進捗状況

工事自体は概ね完了しましたが、工期は11月末まで延びる予定です。もうしばらく宜しくお願いしますm(_ _)m

工種	進捗率	備考
河川土工	99.9 %	掘削、盛土
護岸工	100.0 %	基礎工、法覆護岸他
排水工	100.0 %	水路、管路、樹他
付属構造物工	100.0 %	階段他
構造物撤去工	100.0 %	無筋コン、鉄筋コン
地盤改良工	100.0 %	地盤改良
樋門・樋管本体工	100.0 %	樋門・樋管4基
鋼橋上部	100.0 %	鋼単純非合成箱桁橋他
橋梁下部	100.0 %	橋台2基、場所打ち杭
構造物撤去工	100.0 %	旧橋撤去
仮設工	99.9 %	工事用道路、水替え他

トピックス

1. 鮭の遡上

今年も鮭の遡上が始まりました。河口で網を張っていますが、川によってくる鮭も沢山います。



2. 作業服の全面改訂

竹中土木の作業服が改訂となりました。温暖化の進展による熱中症対策等、厳しい作業環境にも対応した新素材の導入、ダイバーシティに基づいた女性従事者への配慮、並びに竹中グループの一員として、相応しい正装感を具備した作業服を制定することにより、従業員の一体感を醸成することを目的としています。

いつもと違う格好で見かけるかもしれませんが、今後とも宜しくお願いします。



施工状況



全景写真

右岸は道路舗装が完了しました。左岸側は、堤防上の盛土の沈下収束を待ってから、次の工事で施工することになります。

植生工（右岸No.5）



張芝状況

盛土工（左岸No.4）



盛土転圧状況

踏掛版（右岸No.4）



コンクリート打設

舗装工（右岸No.2+20～No.6付近）



路床転圧状況



路盤転圧状況



アスファルト舗装状況

工事の変遷

工事着手前：
堤防高さは、T.P+3.0m



2015年3月

旧港橋の既設上下水道管が稼働している状態で工事中。
盛土～構造物撤去～護岸築造と工事も最盛期です。



2016年6月

現在：
堤防高さはT.P+8.0mと以前より5m高くなり、港橋も大きくなりました。漁港エリアの嵩上げも進んでいます。



2018年10月

連絡先

事務所 住所：気仙沼市唐桑町出山240-5

電話：0226-31-3201 FAX：0226-31-3510

ホームページ：<https://www.takenaka-doboku.co.jp/aonosawa/index.html>

現場見学会を随時行っています。ご興味のある方は、お気軽にご連絡ください。



人と地球の架け橋に



竹中土木